

ANEXO 20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1893"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1003
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA LOCAL	Valorização do Centro Histórico de Jahu - parte 2 – Continuidade da última etapa do Boulevard Rua Major Prado, telhado localizado entre a Rua Amaraí Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.							BDI = 23,65%	
ITEM	ETAPAS DA OBRA	%	1º MÊS R(\$)	2º MÊS R(\$)	3º MÊS R(\$)	4º MÊS R(\$)	5º MÊS R(\$)	6º MÊS R(\$)	SUBTOTAL R(\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,39%	12.358,55 40,00%	12.358,55 40,00%	6.179,27 20,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.896,36 100,00%
2	PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS	57,06%	32.738,32 10,00%	32.738,32 10,00%	65.476,63 20,00%	98.214,95 30,00%	81.845,79 25,00%	16.369,16 5,00%	327.383,17 100,00%
3	ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA	15,29%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.771,19 10,00%	26.313,57 30,00%	52.627,14 60,00%	87.711,89 100,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,34%	0,00 0,00%	1.343,40 10,00%	6.045,29 45,00%	6.045,29 45,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.433,98 100,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO	19,92%	8.572,38 7,50%	8.572,38 7,50%	17.144,75 15,00%	28.574,59 25,00%	28.574,59 25,00%	22.859,67 20,00%	114.298,36 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS		100%	R\$ 53.669,25	R\$ 55.012,65	R\$ 94.845,94	R\$ 141.606,02	R\$ 136.733,95	R\$ 91.855,97	R\$ 573.723,78


Silvio César Giarneri
 Arquiteto - Secretária de Projetos
 CAU A30358-5 / RRT 12320128

Jahu, 05 de junho de 2023.