



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Pousosolu, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (14) 3802-1710
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Sanitários - Lago do Silvério
Local: Rua Benedito Ferraz de Almeida Prado, n.º S/N, Bairro, Jahu/SP
Jahu/SP, 26 de novembro de 2024

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mes		2º Mes		3º Mes		4º Mes		5º Mes	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Serviços Preliminares	R\$ 18.250,37	100,00%	R\$ 18.250,37	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
2.	Infraestrutura	R\$ 17.281,07	100,00%	R\$ 17.281,07	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
3.	Superestrutura / Alvenaria	R\$ 44.467,08	30,00%	R\$ 13.340,12	70,00%	R\$ 31.126,96	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-
4.	Divisórias / Bancadas / Peitorli-Soleiras	R\$ 11.889,80	-	-	-	-	50,00%	R\$ 5.944,90	50,00%	R\$ 5.944,90	-	-
5.	Cobertura	R\$ 14.581,28	-	-	-	-	100,00%	R\$ 14.581,28	-	-	-	-
6.	Esquadrias	R\$ 22.387,92	-	-	50,00%	R\$ 11.193,96	50,00%	R\$ 11.193,96	-	-	-	-
7.	Revestimentos	R\$ 32.606,13	-	-	-	-	40,00%	R\$ 13.042,45	60,00%	R\$ 19.563,68	-	-
8.	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 35.162,73	10,00%	R\$ 3.516,27	30,00%	R\$ 10.548,82	30,00%	R\$ 10.548,82	30,00%	R\$ 10.548,82	-	-
9.	Instalações Elétricas	R\$ 14.215,65	20,00%	R\$ 2.843,13	25,00%	R\$ 3.553,91	30,00%	R\$ 4.264,70	25,00%	R\$ 3.553,91	-	-
10.	Pintura	R\$ 21.326,78	-	-	-	-	20,00%	R\$ 4.265,36	50,00%	R\$ 12.899,53	-	-
11.	Passoio e Paisagismo	R\$ 25.799,05	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 12.899,53	80,00%	R\$ 17.061,42
12.	Serviços Complementares	R\$ 10.161,76	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 10.161,76	-
Total do Mês		R\$ 20,60%	R\$ 55.230,97	21,04%	R\$ 56.423,65	22,22%	R\$ 59.576,11	21,17%	R\$ 56.776,19	14,96%	R\$ 40.122,71	288.129,62
Total Acumulado		0,00%	R\$ 55.230,97	0,00%	R\$ 111.654,61	0,00%	R\$ 171.230,72	0,00%	R\$ 228.006,91	0,00%	R\$ 288.129,62	


Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista


Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista