



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Trabalha em 15 de agosto de 2025
Rua Piuscardi, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (14) 3902-1716
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS REFORMA (SUBSTITUIÇÃO) DA COBERTURA DO EDIFÍCIO AEREO CLUBE DE JAHU/SP
Local: Rua Edgar Ferraz, n.º 58, Centro, Jahu/SP
Jahu/SP, 22 de julho de 2025

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mes		2º Mes		3º Mes		4º Mes		5º Mes		6º Mes	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.435,64	100,00%	R\$ 26.435,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 3.697,76	100,00%	R\$ 3.697,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICAS	R\$ 19.271,83	100,00%	R\$ 19.271,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 88.983,37	16,67%	R\$ 14.830,56	16,67%	R\$ 14.830,56	16,67%	R\$ 14.830,56	16,67%	R\$ 14.830,56	16,67%	R\$ 14.830,56	16,67%	R\$ 14.830,56
5.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 77.811,35	100,00%	R\$ 77.811,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.	ESTRUTURA - COBERTURA	R\$ 566.444,31		R\$ -	25,00%	R\$ 141.611,08	25,00%	R\$ 141.611,08	25,00%	R\$ 141.611,08	25,00%	R\$ 141.611,08		R\$ -
7.	TELHAMENTO	R\$ 422.703,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 105.675,80	25,00%	R\$ 105.675,80		R\$ -
8.	CAIXA - RUFO - CONTRABUO	R\$ 97.722,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 24.430,53	25,00%	R\$ 24.430,53		R\$ 48.861,06
9.	PINTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 100.862,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 25.215,61	25,00%	R\$ 25.215,61		R\$ 50.431,21
10.	CONDUTORES PLUVIAIS	R\$ 3.570,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 1.785,43	50,00%	R\$ 1.785,43
11.	SUPER ESTRUTURA VEDAÇÕES	R\$ 11.326,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 5.663,48	50,00%	R\$ 5.663,48
12.	SERRALHERIA	R\$ 11.481,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 11.481,60
13.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.337,50	33,33%	R\$ 26.445,83	33,33%	R\$ 26.445,83	33,33%	R\$ 26.445,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -
Total do Mes			11,16%	R\$ 168.492,98	12,11%	R\$ 182.887,47	12,11%	R\$ 182.887,47	20,65%	R\$ 311.763,57	21,14%	R\$ 319.212,48	22,81%	R\$ 344.404,93
Total Acumulado			11,16%	R\$ 168.492,98	23,28%	R\$ 351.380,45	35,39%	R\$ 534.267,92	56,04%	R\$ 846.031,49	77,19%	R\$ 1.165.243,96	100,00%	R\$ 1.509.648,39

Iago Palma Silva
Arquiteto Urbanista

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista

655