



## MUNICÍPIO DE JAHU

### SECRETARIA DE PROJETOS



OBRA: SISTEMA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS POR ALAGADOS CONSTRUÍDOS  
LOCAL: RUA LUIZ SANZOVO, RUA SUZANA FERRAZ A. PRADO E RUA MAURO ARDEU - JD. DONA EMÍLIA

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Etapas da Construção	Valor da etapa	%	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	Total/serv.
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 27.055,01	2,11%	21.644,01	5.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.055,01
	SERVIÇOS TÉCNICOS			80,00%	20,00%									100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.351,95	4,63%	14.837,99	39.765,81	593,52	593,52	593,52	593,52	593,52	593,52	593,52	593,52	59.351,95
	SERVIÇOS PRELIMINARES			25,00%	67,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 140.166,96	10,94%	0,00	14.016,70	70.083,48	56.066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.166,96
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				10,00%	50,00%	40,00%							100,00%
4	TANQUE PRÉ-TRATAMENTO	R\$ 59.005,33	4,61%	0,00	0,00	0,00	11.801,07	47.204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.005,33
	TANQUE PRÉ-TRATAMENTO						20,00%	80,00%						100,00%
5	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	R\$ 303.892,80	23,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.973,20	91.167,84	75.973,20	45.583,92	15.194,64	303.892,80
	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO								25,00%	30,00%	25,00%	15,00%	5,00%	100,00%
6	INTERLIGAÇÃO HIDRÁULICA (GALERIAS DE A.P., TANQUES, ALA	R\$ 163.589,79	12,77%	0,00	8.179,49	49.076,94	81.794,89	24.538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.589,79
	INTERLIGAÇÃO HIDRÁULICA (GALERIAS DE A.P., TANQUES, ALA				5,00%	30,00%	50,00%	15,00%						100,00%
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 81.119,20	6,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223,84	24.335,76	16.223,84	12.167,88	12.167,88	81.119,20
	PAVIMENTAÇÃO								20,00%	30,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%
8	MATERIAIS DE PREENCHIMENTO DOS ALAG.	R\$ 403.379,05	31,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	121.013,72	121.013,72	80.675,81	40.337,91	20.168,95	20.168,95	403.379,05
	MATERIAIS DE PREENCHIMENTO DOS ALAGADOS CONSTRUÍDOS							30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%
9	TANQUE FINAL	R\$ 43.121,59	3,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.121,59
	TANQUE FINAL								100,00%					100,00%
	<b>TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.280.681,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.482,00</b>	<b>R\$ 67.372,99</b>	<b>R\$ 119.753,94</b>	<b>R\$ 150.256,26</b>	<b>R\$ 193.349,96</b>	<b>R\$ 256.925,86</b>	<b>R\$ 196.772,93</b>	<b>R\$ 133.128,46</b>	<b>R\$ 78.514,27</b>	<b>R\$ 48.124,99</b>	<b>R\$ 1.280.681,68</b>

(Um milhão, duzentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos)

Prazo para a execução da Obra: 10 (dez) meses.

**Total: R\$ 1.280.681,68**

Jahu, 16 de Junho de 2015.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO  
SECRETÁRIO DE PROJETOS  
ARQUITETO E URBANISTA