



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHÚ

SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Obra: Reforma Praça da República - "Jardim de Baixo"

Local: Major Prado / Edgar Ferraz, s/n - centro

Fonte: Sinapi - Março/2015 _ CPOS* - 164 _ FDE** - Abril/2015

BDI = 25,90%

ITEM	ETAPAS DA CONSTRUÇÃO	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
1.0	Serviços preliminares	4,27%	R\$ 11.030,76	R\$ 29.415,37	R\$ 29.415,37	R\$ 3.676,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.538,42
	Serviços preliminares		15,00%	40,00%	40,00%	5,00%					100,00%
2.0	Pisos / Guias	86,93%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.372,03	R\$ 299.162,70	R\$ 299.162,70	R\$ 224.372,03	R\$ 224.372,03	R\$ 224.372,03	R\$ 1.495.813,52
	Pisos / Guias				15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
3.0	Serviços Complementares	8,80%	R\$ 45.428,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.714,05	R\$ 22.714,05	R\$ 22.714,05	R\$ 37.856,75	R\$ 151.426,99
	Serviços Complementares		30,00%				15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	100,00%
	TOTAL DAS ETAPAS/ TOTAL GERAL	100,00%	R\$ 56.458,86	R\$ 29.415,37	R\$ 253.787,39	R\$ 302.839,63	R\$ 321.876,75	R\$ 247.086,08	R\$ 247.086,08	R\$ 262.228,78	R\$ 1.720.778,93
	TOTAL DAS ETAPAS COM BDI / MÊS		R\$ 71.081,70	R\$ 108.115,65	R\$ 427.633,98	R\$ 808.909,07	R\$ 1.214.151,90	R\$ 1.525.233,27	R\$ 1.836.314,64	R\$ 2.166.460,67	R\$ 2.166.460,67
										TOTAL COM BDI	R\$ 2.166.460,67

Jahu, 17 de Junho de 2.015.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
Secretário de projetos