



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Princesa, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3802-1716
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: AMPLIAÇÃO CMEI- AUGUSTO FERRACINI
Local: Alameda Lourenço Avelino, 2121 - Jardim Joao Ballan
Jahu/SP, 27 de novembro de 2025

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.835,82	53,30%	R\$ 15.369,49	9,34%	R\$ 2.693,27	9,34%	R\$ 2.693,27	9,34%	R\$ 2.693,27	9,34%	R\$ 2.693,27	9,34%	R\$ 2.693,27	9,34%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 5.740,33	100,00%	R\$ 5.740,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.	PARA FUNDAÇÕES	R\$ 78.366,11	30,00%	R\$ 23.509,83	60,00%	R\$ 47.019,87	10,00%	R\$ 7.836,61	40,00%	R\$ 31.397,02	50,00%	R\$ 7.849,26	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
4.	FUNDAÇÕES	R\$ 78.492,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
5.	SUPERESTRUTURA	R\$ 39.912,29	-	R\$ -	10,00%	R\$ 3.991,23	30,00%	R\$ 11.975,69	50,00%	R\$ 19.956,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.991,23	10,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
6.	ALVENARIA / DIVISÓRIAS / ESQUADRIAS METÁLICAS /	R\$ 106.334,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	30,00%	R\$ 31.900,40	30,00%	R\$ 31.900,40	20,00%	R\$ 21.296,94	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
7.	PORTAS/JÍDROS	R\$ 121.188,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	30,00%	R\$ 36.356,51	30,00%	R\$ 36.356,51	10,00%	R\$ 12.118,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
8.	COBERTURAS	R\$ 2.041,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
9.	INTERPREABILIZAÇÃO - PISO SANITÁRIO E PAREDES ATE 1,80 M	R\$ 51.409,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	35,00%	R\$ 17.993,30	35,00%	R\$ 17.993,30	35,00%	R\$ 17.993,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
10.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 96.076,47	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00%	R\$ 19.215,29	20,00%	R\$ 19.215,29	30,00%	R\$ 28.822,94	40,80%	R\$ 38.430,59	10,00%	R\$ 9.607,65	-	R\$ -
11.	PINTURA	R\$ 40.234,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 66.592,70	-	R\$ -	5,00%	R\$ 3.329,64	10,00%	R\$ 3.329,64	5,00%	R\$ 6.659,27	10,00%	R\$ 6.659,27	10,00%	R\$ 6.659,27	20,00%	R\$ 13.318,54	20,00%	R\$ 13.318,54	20,00%	R\$ 13.318,54	-	R\$ -
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 65.082,26	-	R\$ -	5,00%	R\$ 3.254,11	5,00%	R\$ 3.254,11	5,00%	R\$ 3.254,11	5,00%	R\$ 3.254,11	5,00%	R\$ 3.254,11	5,00%	R\$ 3.254,11	30,00%	R\$ 19.524,68	30,00%	R\$ 19.524,68	-	R\$ -
14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ ALAMBRADO	R\$ 41.523,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
Total do Mes		R\$ 44.619,66	5,43%	R\$ 60.287,91	7,34%	R\$ 60.484,33	8,74%	R\$ 71.809,07	12,67%	R\$ 104.135,65	16,13%	R\$ 132.570,88	16,73%	R\$ 132.570,88	16,73%	R\$ 137.400,69	14,72%	R\$ 121.011,30	8,12%	R\$ 66.720,67	2,77%	R\$ 22.731,06
Total Acumulado		R\$ 44.619,66	5,43%	R\$ 104.907,56	12,77%	R\$ 165.391,90	28,86%	R\$ 237.200,96	41,53%	R\$ 341.336,61	57,66%	R\$ 473.907,49	74,39%	R\$ 606.478,37	92,23%	R\$ 732.379,48	97,23%	R\$ 799.100,14	100,00%	R\$ 821.831,20	-	R\$ -

SILVIO CESAR GUARNIERI CAU A30358-5

Documento assinado digitalmente
SILVIO CESAR GUARNIERI
Data: 28/11/2025 14:07:08-0300
verifique em <https://validar.it.gov.br>

