



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP

Telefone: (14) 3802-1803

www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
Habitação e
Planejamento Urbanístico

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Contratação de Empresa para a Instalação dos Componentes de Prevenção e Combate a Incêndios no Paço e Câmara Municipais de Jahu, com a Respectiva Obtenção do Aut
Local: Paço e Câmara Municipais de Jahu - Rua Paissandu, 444, Centro, Jahu/SP
Jahu/SP, 19 de setembro de 2025

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Placa de Obra	R\$ 1.616,76	100,00%	R\$ 1.616,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.	Apoio	R\$ 9.693,12	48,01%	R\$ 4.653,67	17,33%	R\$ 1.679,82	17,33%	R\$ 1.679,82	17,33%	R\$ 1.679,82
3.	Administração Local	R\$ 10.441,60	25,00%	R\$ 2.610,40	25,00%	R\$ 2.610,40	25,00%	R\$ 2.610,40	25,00%	R\$ 2.610,40
4.	Andaimes	R\$ 4.265,60	100,00%	R\$ 4.265,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.	Extintores	R\$ 14.421,01	100,00%	R\$ 14.421,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.	Porta Corta Fogo (Reserva Técnica de Incêndio)	R\$ 3.954,70	100,00%	R\$ 3.954,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7.	Sinalizações	R\$ 7.751,67	100,00%	R\$ 7.751,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8.	Guarda-Corpo e Corrimãos	R\$ 154.277,49	100,00%	R\$ 154.277,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.	Iluminação de Emergência	R\$ 77.643,73		R\$ -	100,00%	R\$ 77.643,73		R\$ -		R\$ -
10.	Sistema de Alarme de Incêndio	R\$ 48.858,38		R\$ -	100,00%	R\$ 48.858,38		R\$ -		R\$ -
11.	Obtenção do AVCB Provisório	R\$ 2.851,58		R\$ -	100,00%	R\$ 2.851,58		R\$ -		R\$ -
12.	Conjunto Motor-Bomba de Combate a Incêndio	R\$ 31.489,59		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 31.489,59		R\$ -
13.	Tubulação Galvanizada	R\$ 125.641,01		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 125.641,01		R\$ -
14.	Hidrantes	R\$ 44.321,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 44.321,93
15.	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	R\$ 27.357,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 27.357,05
16.	Serviços Finais	R\$ 1.811,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.811,28
Total do Mês			34,17%	R\$ 193.551,30	23,60%	R\$ 133.643,91	28,50%	R\$ 161.420,82	13,73%	R\$ 77.780,48
Total Acumulado			34,17%	R\$ 193.551,30	57,77%	R\$ 327.195,20	86,27%	R\$ 488.616,02	100,00%	R\$ 566.396,50

Tiago Capobianco Morando
Engenheiro Civil I

Julio Cesar Aun
Engenheiro Civil I