



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma para Implantação de Cozinha Pedagógica - EMEF Norma Botelho

Local: Rua Gustavo Chiosi 495, n.º, Vila Netinho Prado, Jahu/SP

Jahu/SP, 25 de setembro de 2023

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.348,07	66,00%	R\$ 8.809,73	17,00%	R\$ 2.269,17	17,00%	R\$ 2.269,17
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.180,61	100,00%	R\$ 6.180,61		R\$ -		R\$ -
3.	INFRAESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 7.112,06	100,00%	R\$ 7.112,06		R\$ -		R\$ -
4.	PISO, REVESTIMENTOS E FORRO	R\$ 43.038,11		R\$ -	80,00%	R\$ 34.430,49	20,00%	R\$ 8.607,62
5.	ESQUADRIAS	R\$ 40.635,75	100,00%	R\$ 40.635,75		R\$ -		R\$ -
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.001,42	30,00%	R\$ 2.400,43	70,00%	R\$ 5.600,99		R\$ -
7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.703,18	20,00%	R\$ 940,64	80,00%	R\$ 3.762,54		R\$ -
8.	INSTALAÇÕES GÁS ENCANADO	R\$ 3.988,23	20,00%	R\$ 797,65	80,00%	R\$ 3.190,58		R\$ -
9.	BANCADAS E ACESSÓRIOS	R\$ 18.031,31		R\$ -	60,00%	R\$ 10.818,79	40,00%	R\$ 7.212,52
10.	PINTURA	R\$ 3.357,29		R\$ -	20,00%	R\$ 671,46	80,00%	R\$ 2.685,83
11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 779,20		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 779,20
Total do Mês		44,83%	66876,8542	40,72%	60744,0259	14,45%	21554,3499	
Total Acumulado		44,83%	66876,8542	85,55%	127620,8801	100,00%	21554,3499	


Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista

