



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (14) 3892-1716
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção do Espaço Saúde

Local: Rua Abel de Carvalho, S/N, Jardim dos Comercários, Jahu/SP

Jahu/SP, 16 de abril de 2024

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
A.	Serviços Preliminares	R\$ 99.012,11	80,00%	R\$ 79.209,69	2,50%	R\$ 2.475,30	2,50%	R\$ 2.475,30	2,50%	R\$ 2.475,30	2,50%	R\$ 2.475,30	2,50%	R\$ 2.475,30	2,50%	R\$ 2.475,30	5,00%	R\$ 4.950,61
B.	Muro de Arrimo	R\$ 18.898,99	100,00%	R\$ 18.898,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.01	Infraestrutura	R\$ 107.228,37	100,00%	R\$ 107.228,37		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.02	Superestrutura	R\$ 182.815,59		R\$ -	100,00%	R\$ 182.815,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.03	Rádior, lâmpada, medidores e gerador	R\$ 8.797,31		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.797,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.04	Impermeabilização	R\$ 6.431,34		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.431,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.05	Estrutura Metálica	R\$ 294.761,02		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 294.761,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.06	Revestimentos Área Interna	R\$ 121.194,29		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 121.194,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.07	Esquadria Metálica	R\$ 41.035,90		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 41.035,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.08	Esquadrias em Vidro	R\$ 18.127,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 18.127,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.09	Esquadrias em Madeira	R\$ 31.702,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 31.702,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.10	Portas PNE	R\$ 7.373,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 7.373,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.11	Louças, metais e acessórios	R\$ 39.118,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 39.118,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.12	Acessibilidade área interna	R\$ 3.242,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.242,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.13	Elétrica	R\$ 79.155,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 79.155,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.14	Hidráulica	R\$ 32.594,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 32.594,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.15	Área externa	R\$ 12.275,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 12.275,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.16	Esquadria metálica área externa	R\$ 11.056,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 11.056,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.17	Ventilação permanente	R\$ 12.463,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 12.463,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.18	Pavimento externo	R\$ 4.329,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.329,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1261.19	Acessibilidade área externa	R\$ 4.002,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.002,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -
C.	Muro	R\$ 168.993,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 168.993,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -
D.	Gradil	R\$ 45.054,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 45.054,70		R\$ -		R\$ -
E.	Passelo Público	R\$ 36.942,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 36.942,78		R\$ -		R\$ -
F.	Paisagismo	R\$ 8.194,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.194,03		R\$ -		R\$ -
G.	Gerador	R\$ 101.728,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 101.728,16		R\$ -		R\$ -
H.	Complementares de Elétrica	R\$ 2.571,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.571,96
I.	Prevenção e Combate a Incêndios	R\$ 7.422,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 7.422,11
1261.20	Limpeza	R\$ 4.052,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.052,90
Total do Mês			13,59%	R\$ 205.337,05	12,27%	R\$ 185.290,89	20,69%	R\$ 312.464,97	10,90%	R\$ 164.705,49	12,00%	R\$ 181.195,28	16,43%	R\$ 248.191,30	12,87%	R\$ 194.394,97	1,26%	R\$ 18.997,58
Total Acumulado			13,59%	R\$ 205.337,05	25,86%	R\$ 390.627,94	46,54%	R\$ 703.092,91	57,45%	R\$ 867.798,41	69,44%	R\$ 1.048.993,69	85,87%	R\$ 1.297.184,99	98,74%	R\$ 1.491.579,96	100,00%	R\$ 1.510.577,54