



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jahu.sp.gov.br

ANEXO E - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BAIAS PARA CÃES E GATIL NO CANIL MUNICIPAL
Local: ROD. COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 180, JAHU/SP

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Valor em R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.767,67	5.845,11					R\$ 14.612,78
		60%	40%					100%
2.	INFRAESTRUTURA	4.371,49	6.557,24	6.557,24	4.371,49			R\$ 21.857,46
		20%	30%	30%	20%			100%
3.	SUPERESTRUTURA	6.522,36	6.522,36	4.348,24	4.348,24			R\$ 21.741,19
		30%	30%	20%	20%			100%
4.	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS		15.476,22	12.380,97	3.095,24			R\$ 30.952,43
			50%	40%	10%			100%
5.	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS			16.528,40	16.528,40	11.018,93	11.018,93	R\$ 55.094,67
				30%	30%	20%	20%	100%
6.	REVESTIMENTOS: TETO / PAREDE / PISO				20.432,05	20.432,05	27.242,73	R\$ 68.106,83
					30%	30%	40%	100%
7.	PINTURA				5.587,77	11.175,54	11.175,54	R\$ 27.938,84
					20%	40%	40%	100%
8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		2.086,19	2.086,19	1.668,95	1.668,95	834,48	R\$ 8.344,77
			25%	25%	20%	20%	10%	100%
9.	COBERTURA				5.569,50	3.713,00	9.282,50	R\$ 18.564,99
					30%	20%	50%	100%
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.241,67	3.241,67	1.389,29	463,10	463,10	463,10	R\$ 9.261,91
		35%	35%	15%	5%	5%	5%	100%
Total do Mês		22.903,19	39.728,78	43.290,33	62.064,74	48.471,57	60.017,27	276.475,87
Total Acumulado		8,28%	14,37%	15,66%	22,45%	17,53%	21,71%	100,00%

Jahu, 12 de setembro de 2024

Ana Paula Módolo Santos
Engenheiro Civil