



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma e Adequação dos Sanitários do Cinema Municipal
Local: Rua Paissandu, nº 444, Centro, Jahu/SP

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	Valor em R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.193,31	3.193,31	2.128,88	1.064,44	1.064,44	R\$ 10.644,38
		30%	30%	20%	10%	10%	100%
2.	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	2.291,89	4.583,77	4.583,77	3.055,85	763,96	R\$ 15.279,24
		15%	30%	30%	20%	5%	100%
3.	REVESTIMENTOS PISO / PAREDE / TETO	2.887,66	5.775,32	14.438,30	17.325,96	17.325,96	R\$ 57.753,21
		5%	10%	25%	30%	30%	100%
4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	856,79	2.570,36	4.283,94	4.283,94	5.140,72	R\$ 17.135,74
		5%	15%	25%	25%	30%	100%
5.	ELEMENTOS METÁLICOS / VIDROS	1.925,19	1.925,19	1.925,19	5.775,57	7.700,76	R\$ 19.251,91
		10%	10%	10%	30%	40%	100%
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.851,12	5.702,23	5.702,23	7.127,79	7.127,79	R\$ 28.511,17
		10%	20%	20%	25%	25%	100%
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	882,04	1.764,07	1.764,07	2.205,09	2.205,09	R\$ 8.820,37
		10%	20%	20%	25%	25%	100%
Total do Mês		14.005,96	23.750,19	33.062,31	38.633,55	39.123,64	157.396,02
Total Acumulado		9,43%	15,98%	22,25%	26,00%	26,33%	100,00%

Jahu, 01 de novembro de 2023

Ana Paula Módolo
Engenheira Civil


Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista