



MUNICÍPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: REFORMA EE DR. LOPES RODRIGUES
LOCAL: JAHU - S.P.

DATA-BASE: jan/14

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Etapas da Construção	%	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	Total/serv.
1	SERVICOS PRELIMINARES									
	SERVICOS PRELIMINARES									
2	INFRA ESTRUTURA	0,13%	647,76							647,76
	INFRA ESTRUTURA		100,00%							100,00%
3	SUPER ESTRUTURA									
	SUPER ESTRUTURA									
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	0,06%	276,75							276,75
	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS		100,00%							100,00%
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	8,92%			13.134,58	13.134,58	8.756,39	8.756,39		43.781,93
	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		100,00%
6	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	3,35%	16.450,29							16.450,29
	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS		100,00%							100,00%
7	COBERTURA	8,26%		20.290,05	20.290,05					40.580,10
	COBERTURA			50,00%	50,00%					100,00%
8	INSTALACOES HIDRAULICAS	11,72%	5.752,25	5.752,25	5.752,25	5.752,25	11.504,49	23.008,98		57.522,46
	INSTALACOES HIDRAULICAS		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	40,00%		100,00%
9	INSTALACOES ELETRICAS	10,13%				9.946,76	19.893,52	9.946,76	9.946,76	49.733,80
	INSTALACOES ELETRICAS					20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%
10	FORRO									
	FORRO									
11	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	0,05%	260,25							260,25
	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO		100,00%							100,00%
12	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	7,38%	3.624,23	7.248,47	7.248,47	18.121,17				36.242,34
	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE		10,00%	20,00%	20,00%	50,00%				100,00%
13	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	2,60%			1.912,14	5.099,05	5.736,43			12.747,62
	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS				15,00%	40,00%	45,00%			100,00%
14	VIDROS	0,09%							418,90	418,90
	VIDROS								100,00%	100,00%
15	PINTURA	15,30%					7.510,26	30.041,05	37.551,31	75.102,62
	PINTURA						10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
16	SERVICOS COMPLEMENTARES	32,03%	23.587,12	23.587,12	15.724,75	15.724,75	15.724,75	15.724,75	47.174,24	157.247,47
	SERVICOS COMPLEMENTARES		15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	100,00%
	TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL	100,0%	50.598,65	56.877,88	64.062,23	67.778,55	69.125,84	87.477,93	95.091,21	R\$ 491.012,29

Quatrocentos e Noventa e Um Mil, Doze Reais e Vinte e Nove Centavos

Prazo para a execução da Obra: 210 dias.

SomaTotal Serv.	R\$ 491.012,29
Total Orçam.	R\$ 491.012,29

Jahu, 02 de abril de 2.014

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETÁRIO DE PROJETOS

ANTONIO CARLOS GALVÃO SILVEIRA MORAES
ARQUITETO
Diretor da Secretaria de Projetos