



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
Fundada em 15 de agosto de 1853*
Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Complexo Poliesportivo, Estacionamento e Vestiário junto ao Parque do Rio Jahu
Local: Avenida Doutor Quinzinho, s/n, Jardim Jorge Atalla, Jahu/SP
Jahu/SP, 29 de agosto de 2025

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Apoio	R\$ 29.058,18	100,00%	R\$ 29.058,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.	Demolições e Retiradas	R\$ 51.480,53	100,00%	R\$ 51.480,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	Limpeza e Regularização	R\$ 286.606,58	20,00%	R\$ 57.321,32	60,00%	R\$ 171.963,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.	Campo de Grama Sintética A (Próximo à Avenida)	R\$ 665.611,52		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 332.805,76	50,00%	R\$ 332.805,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.	Campo de Grama Sintética B (Central)	R\$ 665.867,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 332.933,80	50,00%	R\$ 332.933,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.	Campo de Grama Sintética C (Próximo ao Rio)	R\$ 665.611,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 332.805,76	50,00%	R\$ 332.805,76		R\$ -		R\$ -
7.	Quadra Poliesportiva 1	R\$ 250.908,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 250.908,09		R\$ -
8.	Quadra Poliesportiva 2	R\$ 250.908,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 250.908,09
9.	Beach Tênis (Três Quadras de Areia)	R\$ 319.654,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10.	Drenagem	R\$ 230.193,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11.	Pavimentação e Retiradas Complementares	R\$ 621.695,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12.	Ampliação do Vestiário (Feminino + Acessível)	R\$ 220.603,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13.	Instalação Elétrica - Folha ELE-2 do Projeto de Elétrica - Rede Elétrica Aérea dos Postes de Concreto	R\$ 13.166,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14.	Instalação Elétrica - Folha ELE-2 do Projeto de Elétrica - Materiais de Iluminação	R\$ 118.023,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15.	Instalação Elétrica - Folha ELE-2 do Projeto de Elétrica - Caixas de Passagem, Eletrodutos e Condutores – Circuitos de Iluminação	R\$ 83.070,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16.	Instalação Elétrica - Folha ELE-2 do Projeto de Elétrica - Entrada de Energia Elétrica e Aterramento	R\$ 7.515,31	100,00%	R\$ 7.515,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17.	Instalação Elétrica - Folha ELE-2 do Projeto de Elétrica - Quadro de Distribuição	R\$ 4.222,13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
18.	Instalação Elétrica - Folha ELE-3 do Projeto de Elétrica – Interligação da Cabine aos Banheiros	R\$ 35.095,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
19.	Passelo e Demais Remoções	R\$ 339.583,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
20.	Urbanismo, Paisagismo e Complementos	R\$ 206.861,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
21.	Serviços Finais	R\$ 4.417,50	5,48%	R\$ 242,08	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61
Total do Mês			2,87%	R\$ 145.617,42	3,40%	R\$ 172.209,56	6,97%	R\$ 333.051,37	6,57%	R\$ 333.051,37	6,57%	R\$ 333.179,41	6,57%	R\$ 333.179,41	6,57%	R\$ 333.051,37	6,57%	R\$ 333.051,37	4,95%	R\$ 251.153,70	4,95%	R\$ 251.153,70
Total Acumulado			2,87%	R\$ 145.617,42	6,27%	R\$ 317.826,98	12,84%	R\$ 650.878,35	19,41%	R\$ 983.929,72	25,98%	R\$ 1.317.109,14	32,55%	R\$ 1.650.288,55	39,12%	R\$ 1.983.339,92	45,69%	R\$ 2.316.391,29	50,64%	R\$ 2.567.545,00	55,59%	R\$ 2.818.698,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
Fundada em 15 de agosto de 1853*
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Complexo Poliesportivo, Estacionamento e Vestiário

Local: Avenida Doutor Quinzinho, s/n, Jardim Jorge Atalla, Jahu/SP

Jahu/SP, 29 de agosto de 2025

Item	Descrição	Valor em R\$	11º Mês		12º Mês		13º Mês		14º Mês		15º Mês		16º Mês		17º Mês		18º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Apoio	R\$ 29.058,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.	Demolições e Retiradas	R\$ 51.480,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	Limpeza e Regularização	R\$ 286.606,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 57.321,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.	Campo de Grama Sintética A (Próximo à Avenida)	R\$ 665.611,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.	Campo de Grama Sintética B (Central)	R\$ 665.867,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.	Campo de Grama Sintética C (Próximo ao Rio)	R\$ 665.611,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7.	Quadra Poliesportiva 1	R\$ 250.908,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8.	Quadra Poliesportiva 2	R\$ 250.908,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.	Beach Tênis (Três Quadras de Areia)	R\$ 319.654,65	100,00%	R\$ 319.654,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10.	Drenagem	R\$ 230.193,31		R\$ -	100,00%	R\$ 230.193,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11.	Pavimentação e Retiradas Complementares	R\$ 621.695,82		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 621.695,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12.	Ampliação do Vestiário (Feminino + Acessível)	R\$ 220.603,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 66.181,05	35,00%	R\$ 77.211,22	35,00%	R\$ 77.211,22		R\$ -		R\$ -
13.	Instalação Elétrica - Folha ELE-2 do Projeto de Elétrica - Rede Elétrica Aérea dos Postes de Concreto	R\$ 13.166,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 13.166,19		R\$ -		R\$ -
14.	Instalação Elétrica - Folha ELE-2 do Projeto de Elétrica - Materiais de Iluminação	R\$ 118.023,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 118.023,96		R\$ -
15.	Instalação Elétrica - Folha ELE-2 do Projeto de Elétrica - Caixas de Passagem, Eletrodutos e Condutores - Circuitos de Iluminação	R\$ 83.070,35		R\$ -	30,00%	R\$ 24.921,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 58.149,25		R\$ -
16.	Instalação Elétrica - Folha ELE-2 do Projeto de Elétrica - Entrada de Energia Elétrica e Aterramento	R\$ 7.515,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17.	Instalação Elétrica - Folha ELE-2 do Projeto de Elétrica - Quadro de Distribuição	R\$ 4.222,13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 2.111,07	50,00%	R\$ 2.111,07		R\$ -
18.	Instalação Elétrica - Folha ELE-3 do Projeto de Elétrica - Interligação da Cabine aos Banheiros	R\$ 35.095,44		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 24.566,81	30,00%	R\$ 10.528,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
19.	Passelo e Demais Remoções	R\$ 339.583,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 169.791,99	50,00%	R\$ 169.791,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -
20.	Urbanismo, Paisagismo e Complementos	R\$ 206.861,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 72.401,47	35,00%	R\$ 72.401,47	30,00%	R\$ 62.058,40
21.	Serviços Finais	R\$ 4.417,50	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61	5,56%	R\$ 245,61
Total do Mês			6,31%	R\$ 319.900,26	5,04%	R\$ 255.360,03	12,75%	R\$ 646.508,24	6,00%	R\$ 304.068,60	4,88%	R\$ 247.248,82	3,26%	R\$ 165.135,56	4,95%	R\$ 250.931,35	1,23%	R\$ 62.304,01
Total Acumulado			61,90%	R\$ 3.138.598,96	66,94%	R\$ 3.393.958,99	79,69%	R\$ 4.040.467,23	85,69%	R\$ 4.344.535,83	90,56%	R\$ 4.591.784,65	93,82%	R\$ 4.756.920,21	98,77%	R\$ 5.007.851,56	100,00%	R\$ 5.070.155,57