

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**

**LOCAL: RESIDENCIAL BERNARDI**

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	MESES			
			1. MÊS	2. MÊS	3. MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.160,28 4,76%	12.160,28 100%	0,00	0,00	12.160,28
2	REDE DE GALERIA	134.230,54 52,58%	67.115,27 50%	67.115,27 50%	0,00	134.230,54
3	BOCAS DE LOBO E BOCA DE LEÃO	40.481,53 15,86%	20.240,76 50%	20.240,76 50%	0,00	40.481,53
4	POÇOS DE VISITA - 6 UNIDADES (PADRÃO DER/SP)	32.817,45 12,86%	16.408,72 50%	16.408,72 50%	0,00	32.817,45
5	TRANSFORMAÇÃO DE INSPEÇÃO EM POÇO DE VISITA	968,36 0,38%	0,00 0%	968,36 100%	0,00	968,36
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34.606,25 13,56%	0,00	0,00	34.606,25 100%	34.606,25
TOTAL DA OBRA		255.264,40	115.925,03	103.764,76	34.606,25	255.264,40
VALOR MENSAL			115.925,03	104.735,62	34.606,25	
PORCENTAGEM			45,41	41,03	13,56	
VALOR ACUMULADO			115.925,03	219.689,79	254.296,04	
PORCENTAGEM ACUMULADA			45,41	86,44	100,00	

Jahu, 04 de Fevereiro de 2015.

Alessandro Rodrigo Scudilio  
Secretário de Projetos

Eveline Previero de Oliveira  
CREA nº. 5062221003  
Secretaria de Mobilidade Urbana