



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

7ª Unidade em 15 de agosto de 1983
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone (14) 3802-1716
WWW.JAHU.SP.GOV.BR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL

Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP

Jahu/SP, 06 de abril de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.475,62	100,00%	R\$ 6.475,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.	DENOLUÇÃO RETIRADAS	R\$ 1.514,44	100,00%	R\$ 1.514,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	PISO	R\$ 5.091,62		R\$ -	50,00%	R\$ 2.545,81	25,00%	R\$ 1.272,91	25,00%	R\$ 1.272,91		R\$ -		R\$ -
4.	VEDAÇÕES BANCADAS PINTURA	R\$ 17.862,42		R\$ -	25,00%	R\$ 4.465,61	25,00%	R\$ 4.465,61	25,00%	R\$ 4.465,61	25,00%	R\$ 4.465,61		R\$ -
5.	TETO	R\$ 7.446,32		R\$ -	25,00%	R\$ 1.861,58	25,00%	R\$ 1.861,58	25,00%	R\$ 1.861,58	25,00%	R\$ 1.861,58		R\$ -
6.	COBERTURA PLUVIAL	R\$ 10.181,56		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 2.545,39	25,00%	R\$ 2.545,39	25,00%	R\$ 2.545,39	25,00%	R\$ 2.545,39
7.	ALUMÍNIO	R\$ 9.182,12		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 2.295,53	25,00%	R\$ 2.295,53	25,00%	R\$ 2.295,53	25,00%	R\$ 2.295,53
8.	ÁGUA FRIA - LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.500,75	25,00%	R\$ 1.375,19	25,00%	R\$ 1.375,19	25,00%	R\$ 1.375,19	25,00%	R\$ 1.375,19		R\$ -		R\$ -
9.	ESGOTO	R\$ 5.317,11	25,00%	R\$ 1.329,28	25,00%	R\$ 1.329,28	25,00%	R\$ 1.329,28	25,00%	R\$ 1.329,28		R\$ -		R\$ -
10.	ELÉTRICA	R\$ 25.292,49	25,00%	R\$ 6.323,12	25,00%	R\$ 6.323,12	25,00%	R\$ 6.323,12	25,00%	R\$ 6.323,12		R\$ -		R\$ -
11.	MURETA - BAIAS DOS CÃES	R\$ 9.787,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 4.893,96	50,00%	R\$ 4.893,96
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.093,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 2.546,61	50,00%	R\$ 2.546,61
Total do Mês			15,65%	R\$ 17.017,65	16,46%	R\$ 17.900,58	19,74%	R\$ 21.468,60	19,74%	R\$ 21.468,60	17,11%	R\$ 18.611,19	11,30%	R\$ 12.284,00
Total Acumulado			15,65%	R\$ 17.017,65	32,11%	R\$ 34.918,23	51,85%	R\$ 56.386,83	71,59%	R\$ 77.855,43	88,70%	R\$ 96.466,61	100,00%	R\$ 108.750,61


Tiago Palma Silva
Arquiteto Urbanista


Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista I