



MUNICIPIO DE JAHU

"Fundado em 15 de agosto de 1853"

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

OBRA:	Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e sinalização viária	Data
LOCAL:	Loteamento de interesse social Cidade Alta	BDI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Etapas da Construção	Valor da etapa	%	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 6.074,99	0,20%	6.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICOS PRELIMINARES			100,00%					
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 305.264,21	9,95%	244.211,37	61.052,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERRAPLENAGEM			80,00%	20,00%				
3	PAVIMENTACAO	R\$ 2.271.943,52	74,06%	0,00	1.135.971,76	1.135.971,76	0,00	0,00	0,00
	PAVIMENTACAO				50,00%	50,00%			
4	GUIA E SARJETA	R\$ 396.483,45	12,92%	0,00	0,00	0,00	158.593,38	158.593,38	79.296,69
	GUIA E SARJETA						40,00%	40,00%	20,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 55.676,71	1,81%	0,00	0,00	0,00	5.567,67	33.406,03	16.703,01
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						10,00%	60,00%	30,00%
6	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (79 unidades)	R\$ 32.417,59	1,06%	0,00	0,00	0,00	9.725,28	9.725,28	12.967,04
	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (79 unidades)						30,00%	30,00%	40,00%
	TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL	R\$ 3.067.860,48	100,00%	R\$ 250.286,36	R\$ 1.197.024,60	R\$ 1.135.971,76	R\$ 173.886,33	R\$ 201.724,69	R\$ 108.966,74
Prazo para a execução da Obra: 06 (seis) meses.				Total:					

Jahu, 16 de

Eng.º Francisco Carlos Martimiano
CREA n. 0600892160
Secretaria de Mobilidade Urbana

05/09/19
24,23%

Total/serv.
6.074,99
100,00%
305.264,21
100,00%
2.271.943,52
100,00%
396.483,45
100,00%
55.676,71
100,00%
32.417,59
100,00%
R\$ 3.067.860,48
R\$ 3.067.860,48

novembro de 2.019.