



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS



OBRA: **CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA**
LOCAL: **RUA ZILAH DE SOUZA GOMES- S/N . JD. ORLANDO C. OMETTO - JAHU/ SP**

CRONOGRAMA FÍSICO-ECONÔMICO

Item	Etapas da Construção	Valor da etapa	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	Total/serv.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.722,39	1,65%	5.722,39 100,00%				5.722,39 100,00%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 38.255,51	11,06%	26.778,86 70,00%	11.476,65 30,00%			38.255,51 100,00%
3	ESTRUTURA	R\$ 147.539,00	42,66%		103.277,30 70,00%	44.261,70 30,00%		147.539,00 100,00%
4	PISOS	R\$ 1.455,26	0,42%			1.455,26 100,00%		1.455,26 100,00%
5	COBERTURA	R\$ 130.686,22	37,79%			65.343,11 50,00%	65.343,11 50,00%	130.686,22 100,00%
6	PINTURA	R\$ 22.198,72	6,42%			11.099,36 50,00%	11.099,36 50,00%	22.198,72 100,00%
	TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL	R\$ 345.857,10	100,00%	R\$ 32.501,25	R\$ 114.753,95	R\$ 122.159,43	R\$ 76.442,47	R\$ 345.857,10
Total:				R\$ 345.857,10				

Prazo para a execução da Obra: 04 (quatro) meses.

Jahu, 19 de abril de 2021


ANA LUIZA G. BERTOLDI
ENGENHEIRA CIVIL


SILVIO CESAR GUARNIERI
ARQUITETO