



# MUNICÍPIO DE JAHU

## SECRETARIA DE PROJETOS



OBRA: **EEMF - Caetano Perlatti**  
LOCAL: **Rua Prudente de Moraes - Jardim Santa Terezinha - Jahu - S.P.**

DATA-BASE: **out/13**

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Etapas da Construção	%	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	Total/serv.
00.00.01	REFORMA DA ENTRADA, PORTARIA E SECRETARIA	4,88%	18.138,95	7.773,83				25.912,78
	REFORMA DA ENTRADA, PORTARIA E SECRETARIA		70,00%	30,00%				100,00%
00.00.02	REFORMA DE SALAS DE AULAS E DEPENDENCIAS INTERNAS	15,65%	24.945,15	33.260,20	24.945,15			83.150,49
	REFORMA DE SALAS DE AULAS E DEPENDENCIAS INTERNAS		30,00%	40,00%	30,00%			100,00%
00.00.03	REFORMA ENTRADA DE ALUNOS E SALAS DE AULA EXTERNAS	5,95%				22.137,79	9.487,62	31.625,41
	REFORMA ENTRADA DE ALUNOS E SALAS DE AULA EXTERNAS					70,00%	30,00%	100,00%
00.00.04	REFORMA DO PÁTIO, COZINHA, SANITÁRIOS E SETORIZAÇÃO PARA REFEITÓRIO	17,64%	37.499,58	37.499,58	18.749,79			93.748,95
	REFORMA DO PÁTIO, COZINHA, SANITÁRIOS E SETORIZAÇÃO PARA REFEITÓRIO		40,00%	40,00%	20,00%			100,00%
00.00.05	REFORMA DE ÁREAS EXTERNAS	5,36%			14.247,65	12.822,89	1.424,77	28.495,30
	REFORMA DE ÁREAS EXTERNAS				50,00%	45,00%	5,00%	100,00%
00.00.06	REFORMA DA QUADRA COBERTA, VESTIÁRIOS E ÁRES ADJACENTES	36,19%		38.461,64	57.692,45	57.692,45	38.461,64	192.308,18
	REFORMA DA QUADRA COBERTA, VESTIÁRIOS E ÁRES ADJACENTES			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
00.00.07	REFORMA GERAL/DIVERSOS	14,33%			11.422,74	26.653,05	38.075,78	76.151,57
	REFORMA GERAL/DIVERSOS				15,00%	35,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL	100,0%	80.583,67	116.995,25	127.057,78	119.306,18	87.449,81	531.392,68
(Quinhentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) Prazo para a execução da Obra: 05 (cinco) meses.						SomaTotal Serv.		531.392,68
						Total Orçam.		531.392,68

Jahu, 27 de janeiro de 2.014.

**ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO**  
SECRETÁRIO DE PROJETOS  
ARQUITETO

**ANTONIO CARLOS GALVÃO S. MORAES**  
DIRETOR DA SECRETARIA DE PROJETOS  
ARQUITETO